

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Звіт щодо виконання інвестиційної програми | | | | |
| Найменування ліцензіата | ТОВ "Сумятеплоенерго" | | | |
| Прогнозний період | з | 01.01.2017 | до | 31.12.2017 |

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2017 рік

тис. грн без ПДВ

| № | Складові інвестиційної програми | Річний план | | | | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | | | | Відхилення | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------|---|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------|------------------|------------|------|------|------|-----------|
| | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | усього | | | Особняк відносно акцій виконаних робіт, усього | Високок виконаних робіт, усього | | | | | | |
| | | допиткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | допиткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | допиткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | допиткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | допиткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання | 11 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755,82 | 0,00 | 3 750,25 | 5 506,07 | 141,80 | 46,86 | -6 243,93 | | | | | |
| 3 | Реконструкція, модернізація та будівництво загальнооб'єктного обладнання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель з споруд | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 382,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| 5 | Інше | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755,82 | 0,00 | 3 750,25 | 5 506,07 | 141,80 | 42,52 | -7 443,93 | | | | | |

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

Васюлін Д.Г.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

... .. 20 .. року

І.І. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | Відсоток виконання з початку року | Відсоток виконання з року | |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|-------------|---|------|------|-----------------------------------|---------------------------|------|
| | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | усього | 17 | 18 | | | |
| | | доцільові ліквідації | прибуток | амортизація | доцільові ліквідації | прибуток | амортизація | доцільові ліквідації | прибуток | амортизація | доцільові ліквідації | прибуток | амортизація | | | | | | |
| 1 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16-3 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензії
(уповноважена ним особа)



Васюни Д.Г.

" " _____ 20__ року

(підпис)

1.2. Реконструкція, модернізації та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Середнє плану з активні виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Виконання | |
|--------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | | | | |
| | | доплатки за енергію | прибуток | амортизація | доплатки за енергію | прибуток | амортизація | доплатки за енергію | прибуток | амортизація | доплатки за енергію | прибуток | амортизація | | | | усього |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | Реконструкція парового котла №1 з переведом на спалення вугілля, в т.ч.: | | | | 3746,93 | | 8003,07 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Коригування проектно-вишукувальних робіт по переводу парового котла №1 на спалення вугілля | 1580,90 | | | 504,13 | | 1076,77 | | | | | | | | | 141,80 | |
| 1.2.1.1 | Придбання основного підприємствального обладнання парового котла №1 (млин, редуктор, виводна шестерня) | 10169,16 | | | 3242,80 | | 6926,30 | | | | | | | | | | |
| РАЗОМ | | 11750,00 | 0,00 | 0,00 | 3746,93 | 0,00 | 8003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,80 | 46,86 | -6243,93 |

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

Васюник Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | | | | Відсоток виконання з початку року | Відсоток відносно планових виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відсоток відносно планових виконаних робіт, усього | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------|---|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------|--------------|----------|--------|
| | | усього | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | | | | | теплоенергія | | | усього |
| | | доплати | фінансування | прибуток | доплати | фінансування | прибуток | доплати | фінансування | прибуток | доплати | фінансування | прибуток | | | | | доплати | фінансування | прибуток | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16-3 | | | |
| Усього | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

« » 20 року



(підпис)

Васюлін Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

