

Додаток 2
до Порядку формування інвестиційних
програм ліцензіатів з виробництва електричної
та теплової енергії на теплоелектроцентралях
та когенераційних установках
(пункт 5.1 розділу V)

| Звіт щодо виконання інвестиційної програми | | | | |
|--|-----------------------|------------|----|------------|
| Найменування ліцензіата | ТОВ "Сумитеплоенерго" | | | |
| Прогнозний період | з | 01.01.2017 | до | 31.12.2017 |

I. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2017 рік

| № | Складові інвестиційної програми | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | | | | | | | Відхилення | | | |
|---------------|--|---|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| | | Річний план | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | усього | | | | Освоєно під час акцій виконання робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | |
| | | доплатки ліквідування | прибуток | амортизація | доплатки ліквідування | прибуток | амортизація | доплатки ліквідування | прибуток | амортизація | доплатки ліквідування | прибуток | амортизація | | | | усього |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання | 11 750,00 | 0,00 | 3 746,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,05 | -11 744,64 |
| 3 | Реконструкція, модернізація та будівництво загальноосвітнього обладнання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд | 1 200,00 | 0,00 | 382,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| 5 | Інше | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | 12 950,00 | 0,00 | 4 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,04 | -12 944,64 |

тис. гривень (UJB)

Керівник ліцензії
(уповноважена ним особа)

Васюнін Д.Г.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

... .. 20__ року

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Всього виконання 1 | Всього | | |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|--------------------|--------|--------|------|
| | | електроенергія | | | теплотоенергія | | | електроенергія | | | теплотоенергія | | | | | усього | |
| | | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)



Васюнін Д.Г.

(підпис)

" " _____ 20__ року

1.3. Реконструкції, модернізації та будівництва загальнобудівельного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | | | | | | | Відхилення | | | | |
|--------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | Річний план | | | електроенергія | | | | | | теплоенергія | | | | Всього | Відсоток виконання з початку року | Окремі підстрої робіт, усього | |
| | | усього | додаткові джерела фінансування | прибуток | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16-3 |
| Усього | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Керівник підприємства
(уповноважена ним особа)

«...» ... 20... року


(підпис)

Васюлін Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Відсоток виконання з початку року | Відсоток виконання з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання згідно з планом |
|--------|---|----------------|---------|-------------|--------------|-------------|---------|---|---------|-------------|--------------|-------------|---------|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | | | |
| | | усього | доплати | амортизація | доплати | амортизація | доплати | амортизація | доплати | амортизація | доплати | амортизація | доплати | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | Реконструкція димових труб висотою 100м та 60м з відновленням внутрішнього захисного шару | 1 200,00 | 0,00 | 382,7 | 0,00 | 817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | | 1 200,00 | 0,00 | 382,67 | 0,00 | 817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

Васюлін Д.Г.

« » 20 року

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)