

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "Сумитеплоенерго"

Прогнозний період

з

01.01.2018

до

31.12.2018

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2018 рік

| № | Складові інвестиційної програми | усього | Річний план | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення | | | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|--|
| | | | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16:2 | |
| 1 | Реконструкція, модернізація та будівництво електроенергетичного обладнання | 3 597,34 | 0,00 | 0,00 | 1 167,74 | 0,00 | 0,00 | 2 429,60 | 0,00 | 0,00 | 950,50 | 0,00 | 0,00 | 2 019,80 | 2 970,30 | 3 011,80 | 83,72 | -627,04 | |
| 2 | Реконструкція, модернізація та будівництво теплоенергетичного обладнання | 2 204,73 | 0,00 | 397,33 | 318,36 | 0,00 | 826,67 | 662,37 | 0,00 | 409,30 | 316,83 | 0,00 | 869,80 | 673,27 | 2 269,20 | 2 282,20 | 103,51 | 64,47 | |
| 3 | Реконструкція, модернізація та будівництво заправно-стаціонарного обладнання | 420,23 | 0,00 | 0,00 | 136,41 | 0,00 | 0,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420,23 | |
| 4 | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Інше | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | 6 222,30 | 0,00 | 397,33 | 1 622,51 | 0,00 | 826,67 | 3 325,79 | 0,00 | 409,30 | 1 267,33 | 0,00 | 869,80 | 2 693,07 | 5 239,50 | 5 294,00 | 85,08 | -982,80 | |

тис. грн без ПДВ

Директор ТОВ "СУМІТЕЛЕНЕРГ" _____

"21" лютого 2019 року

Д.Г. Василюк



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

| № | Назва окремих інвестиційних програм | усього | Річний план | | | | | | Фактично профінансовано та звітний період | | | | | | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|--------|--|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---|--------------|----------------|--------------|------|----------|----------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16-3 |
| 1 | Реконструкція коміртки №9 ВРП-1 (08В з замінною застарілого масляного вимикача на сучасний (селекційний) та роз'єднуючий | 3 597,34 | 0,00 | 0,00 | 1 167,74 | 0,00 | 0,00 | 2 429,60 | 0,00 | 0,00 | 950,50 | 0,00 | 0,00 | 2 019,80 | 2 970,30 | 3 011,80 | 83,72 | -627,04 |
| Усього | | 3 597,34 | 0,00 | 0,00 | 1 167,74 | 0,00 | 0,00 | 2 429,60 | 0,00 | 0,00 | 950,50 | 0,00 | 0,00 | 2 019,80 | 2 970,30 | 3 011,80 | 83,72 | -627,04 |

Директор ТОВ "СУМІТЕПЛОЕНЕРГО"

"21" лютого 2019 року

(підпис)



Д.Л. Васюхін

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

4

| № | Назва заходів інвестиційної програми | усього | Річний план | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення | | | | | |
|--------|---|----------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---|--------------|--------------------------------|----------|-------------|---|-----------------------------------|------------|----------|----------|--------|---------|--|
| | | | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16-3 | |
| 1 | | | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | | | | | | | | |
| 1 | Розробка проекту передачу парових котлів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сумської ТЕНЦ на спалення вугілля газавої групи | 1 224,00 | | 397,33 | | | 826,67 | | | 409,30 | | | 869,80 | | 1 279,10 | 1 279,10 | 104,50 | 55,10 | |
| 2 | Реконструкція опорно-плітеної системи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | переробки для відбору та вугілля передислокації | 980,73 | | | 318,36 | | | 662,37 | | 316,83 | | | 673,27 | | 990,10 | 1 003,10 | 102,28 | 9,37 | |
| 1 | підшипників турбогенератору №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | 2 204,73 | 0,00 | 397,33 | 318,36 | 0,00 | 826,67 | 662,37 | 0,00 | 409,30 | 316,83 | 0,00 | 869,80 | 673,27 | 2 269,20 | 2 282,20 | 103,51 | 64,47 | |

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

"21" лютого 2019 року

(підпис)

Д.Г. Васонін



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | усього | Річний план | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення | | | | | |
|--------|---|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|---|--------------|------|------|--------|---|-----------------------------------|------------|------|------|------|---------|---------|
| | | | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-10-3 | |
| 1 | Реконструкція обладнання станції ХОВ для підвищення якості очищення (придбання проборозробної машини) | 420,23 | 0,00 | 0,00 | 136,41 | 0,00 | 0,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420,23 |
| Усього | | 420,23 | 0,00 | 0,00 | 136,41 | 0,00 | 0,00 | 283,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420,23 |

тис. грн без ПДВ

Директор ТОВ "СУМІТЕЛІОЕНЕРГО"

"21" лютого 2019 року

(підпис)

Л.Г. Васюшин



1.4. Реконструкція, модернізації та будівництво будівель і споруд

| № | Назва заходів інвестиційної програми | усього | Речний план | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------|----------------|---|----------|-------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|------------|----|----|----|----|----|---------|--|
| | | | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-10.3 | |
| | | | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

"21" лютого 2019 року

(підпис)



Д.Г. Васишин

| № | Назва заходів інвестиційної програми | усього | Річний план | | | | Фактично профінансовано за річний період | | | | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|----|----|----|---------|--|
| | | | електроенергія | | теплоенергія | | електроенергія | | теплоенергія | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-19.3 | |
| | | | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор ТОВ "СУНТЕПЛОЕНЕРГО"

"21" лютого 2019 року

(підпис)



Д.Г. Васишин

Проконтрольовано, проши-
нуровано та закріплено
печаткою 7 (сім) листів
Головний інженер
ТОВ "Сумське теплоенерго"

 Смертьяк С.Ю

