



**ТОВ «Сумитеплоенерго»**  
Україна, 40022, м. Суми, вул. Друга Залізнична, 10  
Ідентифікаційний код: 33698892  
т. +38 (0542) 78-75-16, т/ф. 78-66-01  
т/ф. 78-18-98, e-mail: zkanc@teko.sumy.ua

Вихідний № 551 від 30.01. 2019 р.  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2019 р.

Голові Національної комісії, що здійснює  
державне регулювання у сферах  
енергетики та комунальних послуг  
**КРИВЕНКО О.О.**

ТОВ «Сумитеплоенерго» надає звіт про виконання Інвестиційної  
програми 2018р. за 4-й квартал 2018 року по формі 7-НКРЕКП.

Додаток: звіт з додатком №1 - 1 прим. на 7 арк.

Директор

**Д.Г.Васюнін**

Литвинова Т.В.  
Борисова Л.В.  
Тульчинська І.Г.   
(054)78-67-36

Додаток 7  
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (пункт 3.7)

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2018 рік зі змінами ліцензійного та постачання теплової енергії ТОВ "Сумителенерго"**

за IV кв. 2018 року

Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та розподілу теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та котельних установках) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії	Термін подання
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	останнє число місяця, наступного за звітним

Форма № 7-НКРЕКП-Інвестиції тепло (квартальна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
31.05.2017 № 717

Репондент: Найменування суб'єкта господарювання: Код ЄДРПОУ: Місцевонадання:		ТОВ "Сумителенерго" 33088902 46022, м.Суми, вул.2-а Залізнична 10	
		(повний назва, адреса/адреси територіальних органів, район, населений пункт, вулиця/вулиці, площа/площа, № будинку/корпусу, № квартири/кібулу)	

№ з/п	Найменування майна (об'єктів)	Код району	Складено на планований період в цілому за інвестиційною програмою					Суми використані (в інвестиційних цілях)					Виконані роботи, послуги, придбані товари	Результати документів, які вносять вклад у виконання інвестиційних програм	Обсяги виконаних інвестицій			Інші документи в повсякденній діяльності підприємства		
			Складено на планований період в цілому за інвестиційною програмою		Суми використані (в інвестиційних цілях)		Суми використані (в інвестиційних цілях)		Залишилось на профінансування		Обсяги виконаних інвестицій									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	Усього за підприємством 1.1	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Усього за підприємством 1.2	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Усього за підприємством 1.3	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Усього за підприємством 1.4	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Усього за підприємством 1.5	025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Усього за регіонами I	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Найменування майна (об'єктів)	Код району	Складено на планований період в цілому за інвестиційною програмою					Суми використані (в інвестиційних цілях)					Виконані роботи, послуги, придбані товари	Результати документів, які вносять вклад у виконання інвестиційних програм	Обсяги виконаних інвестицій			Інші документи в повсякденній діяльності підприємства			
			Складено на планований період в цілому за інвестиційною програмою		Суми використані (в інвестиційних цілях)		Суми використані (в інвестиційних цілях)		Залишилось на профінансування		Обсяги виконаних інвестицій										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.1.1	Модернізація ділянки теплопостачання по вул. Куриська, вул. Ремісничів, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)		185,00	4 298,11	0,00	1021,61	3338,02	185,00	3 338,02	0,00	185,00	4297,17	0,00	4297,17	37,66	1021,61	37,66	0,00	0,00	960,09	0,00
2.1.2	Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства		18	841,96	0,00	1458,19	841,96	18,00	485,05	0,00	18,00	482,21	0,00	482,21	214,66	1458,19	214,66	0,00	0,00	356,91	0,00
	Усього за підприємством 2.1	035	X	5140,07	0,00	2479,80	X	4179,98	X	3823,06	0,00	X	4779,38	X	X	X	2479,80	X	X	1317,01	X

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2.1	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом II	5140,07	5140,07	5140,07	5140,07	5140,07	2479,80	4179,98	4179,98	3823,06	3823,06	3823,06	0,00	4779,58	4779,58	2479,80	2479,80	2479,80	2479,80	2479,80	2479,80	1317,01
III	Балансові ресурси та заощадження на користь акціонерів, з урахуванням:																					
3	Заходи з ліквідації ліквідованих підприємств, з урахуванням:																					
3.1	Заходи з ліквідації ліквідованих підприємств, з урахуванням:																					
3.1.1	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Заходи з ліквідації ліквідованих підприємств, з урахуванням:																					
3.2.1	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Заходи з ліквідації ліквідованих підприємств, з урахуванням:																					
3.3.1	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Заходи з ліквідації ліквідованих підприємств, з урахуванням:																					
3.4.1	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за підпунктом 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Заходи з ліквідації ліквідованих підприємств, з урахуванням:																					
3.5.1	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестиційною програмою	5140,07	5140,07	5140,07	0,00	0,00	2479,80	4179,98	4179,98	3823,06	3823,06	3823,06	0,00	4779,58	4779,58	2479,80	2479,80	2479,80	2479,80	2479,80	2479,80	1317,01



Директор: Васюнін Д.Г. (підпис, прізвище)  
 Головний бухгалтер: Борисова Л.В. (підпис, прізвище)  
 Виконавець: Литвинова Т.В. (підпис, прізвище)  
 електронна пошта: [litvinova@ukrstat.gov.ua](mailto:litvinova@ukrstat.gov.ua)  
 телефон: 78-67-36 факс: 78-67-36

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**щодо виконання заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» 2018р.**  
**за 4кв. 2018р.**

№ з/п згідн о звіту	Найменування заходу	Пояснення щодо відхилення фактичних показників від планових у вартісному та/або кількісному вираженні
2.1.1	Модернізація ділянки тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісника, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	<p>Обсяг фінансування заходу за звітний період складає:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- плановий <b>4298,11</b> тис. грн. без ПДВ,</li><li>- фактичний - <b>3 338,02</b> тис. грн. без ПДВ.</li></ul> <p>(в т.ч. станом на 01.01.2019р. постачальником Харківмаш ТБ ТОВ, м. Харків, неповернені кошти в сумі <b>33,831</b> тис. грн. без ПДВ за неякісні матеріали).</p> <p>Виконано робіт на суму <b>4 297,17</b> тис. грн. без ПДВ.</p> <p>Для виконання робіт застосовувалися матеріали, які були придбані для виконання Інвестиційної програми 2016 року.</p> <p>В квітні 2017 року НКРЕКП була здійснена перевірка виконання ТОВ «Сумитеплоенерго» інвестиційної програми 2016 року.</p> <p>За результатами перевірки, згідно Постанови НКРЕКП від 29.08.2017 року №1041, отримані на виконання інвестиційної програми 2016 року та не освоєні грошові кошти (амортизаційні відрахування) в сумі 9 472,34 тис. грн. (без урахування ПДВ) (<math>10\,512,66 - 1040,32 = 9\,472,34</math>) були вилучені зі структури тарифів на теплову енергію ТОВ «Сумитеплоенерго».</p> <p>Матеріали, які були придбані по поточному рахунку зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, в сумі <b>992,99</b> тис. грн. без ПДВ (<math>4\,297,17096 - 3338,0151 + 33,83134 = 992,9872</math>), були використані для виконання заходу ІІ ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2018р.</p>

Директор



Д.Г. Васюнін

Інформація щодо надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою та їх цільового використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на 2018 рік ліцензіата у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

за IV квартал 2018 року

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії	останнє число місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Респондент: товариство з обмеженою відповідальністю	Сумитеплоенерго
Найменування суб'єкта господарювання:	33698892
Код ЄДРПОУ:	40022, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 10
Місцезнаходження:	(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Обсяги надходження коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою на 2018р.

(без ПДВ)

№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Код рядка	Планований (річний) обсяг коштів, передбачений в установлених тарифах для виконання інвестиційної програми		Фактичний обсяг коштів для виконання інвестиційної програми (з наростаючим підсумком)	Перераховано на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)
				Усього	грн/Гкал		
А	Б	В	Г	1	2	3	4
I	Показники по групі споживачів "Населення"						
1.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	005	3 000,11	x	2 833,14	2 342,00
1.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	010	3 000,11	7,27	2 833,14	x
1.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	015	0,00	0,00	0,00	x
1.2	Обсяг реалізації теплової енергії (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води)	тис. Гкал	020	412,54	x	389,58	x
II	Показники по групі споживачів "Бюджетні установи"						
2.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	025	543,17	x	503,75	547,35
2.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	030	543,17	7,27	503,75	x
2.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	035	0,00	0,00	0,00	x
2.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	040	74,690	x	69,27	x
III	Показники по групі споживачів "Релігійні організації"						
3.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	045	2,4871	x	2,34	1,71
3.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	050	2,49	7,27	2,34	x
3.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	055	0,00	0,00	0,00	x
3.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	060	0,342	x	0,322	x
IV	Показники по групі споживачів "Інші споживачі"						
4.1	Джерела фінансування інвестиційної програми, усього, у тому числі:	тис. грн	065	328,75	x	305,96	376,77
4.1.1	амортизаційні відрахування	тис. грн	070	328,75	7,27	305,96	x
4.1.2	виробничі інвестиції з прибутку	тис. грн	075	0,00	0,00	0,00	x
4.2	Обсяг реалізації теплової енергії	тис. Гкал	080	45,206	x	42,072	x
V	Інші джерела фінансування Інвестиційної програми						
5.1	невикористані кошти попередніх періодів	тис. грн	085		x		
5.2	інші кошти (розшифрувати), у тому числі:	тис. грн	090	1265,55	x	1078,29	
5.2.1	Обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата	тис. грн	095	1265,55	x	1078,29	
5.2.2		тис. грн	100		x		
VI	Усього за всіма джерелами фінансування	тис. грн	105	5 140,07	x	4 723,49	3 267,84

Примітка: Станом на 01.01.2018 р. сальдо поточного рахунку зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами складало:  
Разом по поточному рахунку зі спеціальним режимом

1096,16

4364,00

Стан використання коштів із спецрахунку для проведення розрахунків за інвестиційною програмою (з наростаючим підсумком)

(без ПДВ)

№ з/п	Дата платежу	Номер та назва заходу відповідно до фінансового плану схваленої інвестиційної програми	Сума, тис. грн	Виконавець робіт, послуг, продавець товару
1	19.06.2018р.	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,84	ПП "СТТК", м.Суми
2	19.06.2018р.	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	143,43	ТОВ "Група компаній"Пріоритет" м.Суми
3	19.06.2018р.	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	150,50	ТОВ"Торговий будинок"Харківмаш" м.Харків
4	19.06.2018р.	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	880,41	Корпорація "Енергоресурс-Інвест",
5	05.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	2,72	УКСПАР ТОВ
6	05.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,84	ПП "СТТК", м.Суми
7	12.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	22,02	АВ метал груп, ТОВ, м.Суми
8	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	14,02	АВ метал груп, ТОВ, м.Суми
9	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	14,91	АВ метал груп, ТОВ, м.Суми
10	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,39	Гелікон Груп, ТОВ, м.Суми
11	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	3,89	ГРОД ТОВ м.Суми
12	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	27,06	ГРОД ТОВ м.Суми
13	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	5,06	ДЕНОР ЛТД ТОВ, м.Суми
14	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,21	Епіцентр К, ТОВ, м.Суми
15	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	1,65	Епіцентр К, ТОВ, м.Суми
16	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,27	КОМПЛЕКТБУД-ДА, ТОВ
17	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	2,05	Полісан ВП, ТОВ, м.Суми
18	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	2,97	РТІ-Сервіс ТОВ, м.Суми
19	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	3,83	Спец-Буд ТОВ, м.Суми
20	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	1,15	ПП "СТТК", м.Суми
21	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	4,86	Суми - Стройінвест ТОВ, м.Суми

22	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,60	Сумська кріпильна метизна компанія ТОВ, м.Суми
23	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	2,25	ТРУБО-ПРОМ ТОВ
24	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,18	УкрГазПром, ТОВ
25	20.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,72	Харківрегіонгаз, ТОВ, м.Харків
26	24.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	19,20	АВ метал груп, ТОВ, м.Суми
27	31.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,34	Епіцентр К, ТОВ, м.Суми
28	31.07.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	26,25	ГРАВЕЛ, ТОВ, м.Суми
29	02.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	8,73	Легос-Транс, ТОВ, м.Суми
30	02.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	11,19	Промтрубопровід комплект ТОВ, Київська обл., К-Свят., р-он, с.Нове
31	02.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	64,70	Промтрубопровід комплект ТОВ, Київська обл., К-Свят., р-он, с.Нове
32	02.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	100,36	Промтрубопровід комплект ТОВ, Київська обл., К-Свят., р-он, с.Нове
33	02.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	6,34	УКСПАР ТОВ
34	10.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,20	Епіцентр К, ТОВ, м.Суми
35	10.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	0,34	Епіцентр К, ТОВ, м.Суми
36	14.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	61,47	Пріоритет група компаній ТОВ, м.Суми
37	17.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	1,10	АВ метал груп, ТОВ, м.Суми
38	17.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	64,05	Прогрес-Технологія ТОВ АП, м.Суми
39	17.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	2,44	Прогрес-Технологія ТОВ АП, м.Суми
40	17.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	11,19	Промтрубопровід комплект ТОВ,
41	17.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	20,04	Прогрес-Технологія ТОВ АП, м.Суми
42	17.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	64,70	Промтрубопровід комплект ТОВ
43	17.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	100,36	Промтрубопровід комплект ТОВ
44	17.08.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	880,41	ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ Корпорація, м.Львів
45	10.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	19,23	ТЕХОЙЛ НК, ТОВ, м.Суми

46	10.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	96,07	ТЕХОЙЛ НК, ТОВ, м.Суми
47	14.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	243,33	ПП "СТТК", м.Суми
48	20.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	5,51	Жужа Л В ФОП, м.Суми
49	21.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	83,33	Союзенергомаш ВО ТОВ
50	21.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	175,00	Союзенергомаш ВО ТОВ
51	25.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	66,67	Союзенергомаш ВО ТОВ
52	27.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	25,00	Союзенергомаш ВО ТОВ
53	21.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	-83,33	* УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ
54	27.09.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	-25,00	* УКРГАЗБАНК ПАТ, м. Київ
55	18.10.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	5,69	Жужа Л В ФОП, м.Суми
56	26.10.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	-8,33	* Харківмаш ТБ ТОВ, м.Харків
57	28.12.2018	2.1.1. Модернізація дільниці тепломагістралі по пр-ту Курський, вул. Ремісничка, від ТК-611 до ТК -626 (ТК620-ТК-620-0)	4,61	Жужа Л В ФОП, м.Суми
56	27.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	4,68	ПП "СТТК", м.Суми
57	27.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	3,23	Агроконтракт, ТОВ, м.Суми
58	27.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	0,38	Каскад ПКВП, м.Суми
59	28.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	302,82	БС Електро ТОВ, м.Суми
60	28.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	14,99	Віктер Плюс Торговий Дім, ТОВ, м.Суми
62	28.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	24,90	ОВЕН ВО ТОВ, м.Суми
63	28.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	31,19	Промелектро ТК, ТОВ, м.Суми
64	28.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	0,87	ПП "СТТК", м.Суми
65	28.12.2018	2.1.2. Модернізація насосного обладнання в ЦТП підприємства	102,01	ЕСТКОМ ТОВ, м.Суми
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 823,06</b>	<b>х</b>

Примітка: \* Кошти, що повернені постачальником за якісними матеріалами

Згідно з актом № 01/06/2019 по постачальником Харківмаш ТБ ТОВ, Харків, неповернені кошти в сумі 33,83 тис. грн. без ПДВ за якісними матеріалами



**Васюнін Д.Г.**  
(ініціали, прізвище)

**Борисова Л.В.**  
(ініціали, прізвище)

**Литвинова Т.В.**  
(ініціали, прізвище)

телефон: 78-67-36 факс: 78-67-36

електронна пошта: <litvinova@teko.sumy.ua>