

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

**Найменування ліцензіата**

**ТОВ "Сумитенплонерго"**

**Прогнозний період**

**з**

**01.01.2019**

**до**

**30.06.2019**

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електроенергійного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за річний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення					
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація								
Усього																			

Директор ТОВ "СУМТЕХЕЦЕНЕРГ" 19.07.19 року



Д.Г. Васюлин

1. Звітний звіт з виконання інвестиційної програми за 6 місяців 2019 року

№	Складові інвестиційної програми	усього	Розшифрування						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Основою згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електроенергетичного обладнання																							
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 155,00	0,00	0,00	363,21	0,00	0,00	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,00	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво напівстандартного обладнання	3 510,00	0,00	0,00	1 103,78	0,00	0,00	2 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 510,00	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд																							
5	Інше																							
Усього		4 665,00	0,00	0,00	466,99	0,00	0,00	3 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 665,00	



Директор ТОВ "СВІТЛОМОЧЕННЯ"  
 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ року

Д.Г. Васьонін

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Усього	Ручний план			Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	амортизація										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1	Модернізація схеми електропостачання та захисту парового котла ст. №2 з застосуванням сучасних технологій у відповідності з розробленим проектом	1 155,00	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,00
					363,21			791,79											
Усього		1 155,00	0,00	0,00	363,21	0,00	0,00	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 155,00

Директор ТОВ «СУМІТЕПЛОЕНЕРГО»

В.В. 07 20 0888

Д.Г. Васюк



## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво закладів стаціонарного обслуговування

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	усього											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3
1	Модернізація системи зберігання та подачі вугілля на вугільнотранспортного цеху з придбанням грейферного екскаватору	3 100,00			974,85			2 125,15							0,00		0,00	-3 100,00
2	Модернізація установок подачі живильної води з встановленим сучасного живильного насосу ст. №2	210,00			66,04			143,96							0,00		0,00	-210,00
3	Технічне переоснащення системи зодощавковидлення котлової решітки ЦСТ-87/39 ст. №1, 2, 3 з заміною замкнутого насосного апарату ст. №1	200,00			62,89			137,11							0,00		0,00	-200,00
Усього		3 510,00	0,00	0,00	1 103,78	0,00	0,00	2 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 510,00

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

В. О. 07 20 19 року



Д.Г. Васюк

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-10-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
Усього																		

Директор ТОВ "СУМТЕЛЕНЕРГО"  
В. О. 07  
 2019 року



Д.Г. Васюшин

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення							
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація								
Усього																			

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

19. 07 2019 року



Л.Г. Васюк

тис. грн. без ПДВ