

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата		ТОВ "Сумитеплоенерго"		
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.03.2017

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 1-кв 2017 р.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										Відсоток виконання з початку року	Вихилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія				теплоенергія				усього	Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього					
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	11 750,00	0,00	0,00	3 746,93	0,00	0,00	8 003,07	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	3,60	5,30	0,00	0,05	-11 744,70				
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 200,00	0,00	0,00	382,67	0,00	0,00	817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00				
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00		0,00				
Усього		12 950,00	0,00	0,00	4 129,60	0,00	0,00	8 820,40	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	3,60	5,30	0,00	0,04	-12 944,70				

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

Васюнін Д.Г.



... .. 20 ... року

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період					Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихилення
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія				теплоенергія				усього			
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	0,00		
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)



Васюнін Д.Г.

" " 20 року

(підпис)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконавчих робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього					
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація										
											4	5	6	7		8	9			
1	2	3													17	18	19=16-3			
1.2.1	Реконструкція парового котла №1 з переводом на спалення вугілля, в т.ч.:	11750,00			3746,93															
1.2.1.1	Коригування проектно-вишукувальних робіт по переводу парового котла №1 на спалення вугілля	1580,90			504,13									0,00		0,00				
1.2.1.2	Придбання основного пілоприготувального обладнання парового котла №1 (млин, редуктор, ввіндова шестерня)	10169,10			3242,80									1,70		3,60				
РАЗОМ		11750,00	0,00	0,00	3746,93	0,00	0,00	8003,07	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	3,60	5,30	0,05	-11744,70			

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензії
(уповноважена ним особа)
" " 20 року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкції, модернізації та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього					
		доплаткові джерела фінансування		прибуток	амортизація		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування		прибуток	амортизація							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток		амортизація	доплаткові джерела фінансування				прибуток	амортизація									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

" " 20 року

Васюни Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихилена
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1.4.1	Реконструкція димових труб висотою 100м та 60м з відновленням внутрішнього захистного шару	1 200,00			382,7			817,33			0,00			0,00		0,00		
Усього		1 200,00	0,00	0,00	382,67	0,00	0,00	817,33			0,0			0,0		0,00		

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата
(повноважена ним особа)

" " 20 року

Васюнін Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

