

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата		ТОВ "Сумитеплоенерго"		
Прогнозний період	з	01.01.2018	до	31.03.2018

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 3 місяці 2018 року

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихи/лення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	усього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	4 998,30	0,00	0,00	1 622,51	0,00	0,00	3 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 998,30
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 224,00	0,00	397,33	0,00	0,00	826,67	0,00	0,00	130,51	0,00	0,00	272,29	0,00	402,80	0,00	32,91	-821,20
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання																	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд																	
5	Інше																	
Усього		6 222,30	0,00	397,33	1 622,51	0,00	826,67	3 375,79	0,00	130,51	0,00	0,00	272,29	0,00	402,80	0,00	6,47	-5 819,50

тис. грн. без ПДВ

тис. грн без ПДВ

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20 року

Д.Г. Васюк



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього						
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1.1.1	Реконструкція комірки ВРП-110кВ з заміною застарілого масляного вимикача на сучасний (елегазовий)	4 998,30			1 622,51			3 375,79							0,00		0,00	-4 998,30		
Усього		4 998,30	0,00	0,00	1 622,51	0,00	0,00	3 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 998,30		

Директор ТОВ "СУМІТЕПЛОЕНЕРГО"

Д.Г. Васюнин



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього					
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
1.2.1	Розробка проекту переводу парових котлів Сумської ТЕЦ на спалення вугілля газової групи	1 224,00		397,33			826,67			130,51			272,29		402,80		32,91	-821,20		
Усього		1 224,00	0,00	397,33	0,00	0,00	826,67	0,00	0,00	130,51	0,00	0,00	272,29	0,00	402,80	0,00	32,91	-821,20		

тис. грн. без ПДВ

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

"___" _____ 20__ року

Д.Г. Васонін



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього				
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
Усього																				

тис. грн. без ПДВ

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20 року

Д.Г. Васюнін



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
					електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія								
					податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	тис. грн. без ПДВ			
Усього																						

тис. грн. без ПДВ

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20 року

Д.Г. Василюк



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихилення		
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія									теплоенергія	усього
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
Усього																				

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20__ року

Д.Г. Вастоїні

