

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата		ТОВ "Сумитеплоенерго"		
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.09.2017

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року

№	Складові інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
		електроенергія						теплоенергія						електроенергія						теплоенергія												
		фінансування			прибуток			амортизація			фінансування			прибуток			амортизація			фінансування			прибуток				амортизація			усього		
		доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела	прибуток	амортизація	доплаткові джерела				прибуток	амортизація				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3																
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	11 750,00	0,00	0,00	3 746,93	0,00	0,00	0,00	8 003,07	0,00	3 116,76	0,00	0,00	0,00	6 623,10	9 739,86	389,53	82,89	-2 010,14													
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 200,00	0,00	0,00	382,67	0,00	0,00	0,00	817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00													
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Усього		12 950,00	0,00	0,00	4 129,60	0,00	0,00	0,00	8 820,40	0,00	3 116,76	0,00	0,00	0,00	6 623,10	9 739,86	389,53	75,21	-3 210,14													

тис. грн без ПДВ

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2024 рік

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

Васюнін Д.Г.



* * * 20 року

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з 19-16-3	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19-16-3	
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період											
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія								усього
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Васюнін Д.Г.

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)



" " 20 року

1.2. Реконструкції, модернізації та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період								Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1.2.1	Реконструкція парового котла №1 з переводом на спалення вугілля, в т.ч.:	11750,00			3746,93			8003,07										
1.2.1.1	Коригування проєктно-вишукувальних робіт по переводу парового котла №1 на спалення вугілля	1580,90			504,13			1076,77			196,76			418,10	614,86	389,53		
1.2.1.2	Придбання основного пілопритотувального обладнання парового котла №1 (млин, редуктор, ввіщова шестерня)	10169,10			3242,80			6926,30			2920,00			6205,00	9125,00			
1.2.1.2	РАЗОМ	11750,00	0,00	0,00	3746,93	0,00	0,00	8003,07	0,00	0,00	3116,76	0,00	0,00	6623,10	9739,86	389,53	82,89	-2010,14

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
" " 20 року



Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		Річний план			теплоенергія			електроенергія			усього							
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			усього							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

" ____ " ____ 20 ____ року

Васюшин Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)



" " 20 roky

Васюнін Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

