

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "Сумитеплоенерго"

Прогнозний період

з

01.01.2018

до

30.09.2018

І. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року

| № | Складові інвестиційної програми | Фактично профінансоване за звітний період | | | | | | | | | | | | Висота виконання з початку року | Відхилення | | | |
|--------|--|---|--------|--------------|------|--------|----------|---|------|--------------|--------|--------|------|---------------------------------|------------|--------|-------|-----------|
| | | Річний план | | | | | | Фактично профінансоване за звітний період | | | | | | | | | | |
| | | електроенергія | | теплоенергія | | усього | | електроенергія | | теплоенергія | | усього | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 1 | Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання | 0,00 | 0,00 | 1 622,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587,53 | 2 334,60 | 209,10 | 46,71 | -2 663,70 |
| 2 | Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання | 0,00 | 397,33 | 0,00 | 0,00 | 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,20 | 0,00 | 81,39 | -227,80 |
| 3 | Реконструкція, модернізація та будівництво загальнопромислового обладнання | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Інше | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | 6 222,30 | 397,33 | 1 622,51 | 0,00 | 826,67 | 3 375,79 | 0,00 | 0,00 | 323,80 | 747,07 | 0,00 | 0,00 | 1 587,53 | 3 330,80 | 209,10 | 53,53 | -2 891,59 |

Директор ТОВ "СУМІТЕЦІОБЛЮБЕНГО"
 22 / 10 2018 року

Д.Г. Васюк



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | Фактична профінансована за звітний період | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| | | усього | електроенергія | теплотоенергія | електроенергія | теплотоенергія | електроенергія | теплотоенергія | електроенергія | теплотоенергія | електроенергія | теплотоенергія | електроенергія | теплотоенергія | Основно лінійні і пристрої, усього | Витрати виконання з пов'язану роботу | Відхилення | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16.3 |
| 1.1.1 | Реконструкція комірків ВРП-110кВ з заміною застарілого масляного вимикача на сухозувай (спазовий) | 4 998,30 | 0,00 | 0,00 | 1 622,51 | 0,00 | 0,00 | 3 375,79 | 0,00 | 0,00 | 747,07 | 0,00 | 0,00 | 1 587,53 | 2 334,60 | 209,10 | 46,71 | -2 663,70 |
| Усього | | 4 998,30 | 0,00 | 0,00 | 1 622,51 | 0,00 | 0,00 | 3 375,79 | 0,00 | 0,00 | 747,07 | 0,00 | 0,00 | 1 587,53 | 2 334,60 | 209,10 | 46,71 | -2 663,70 |

Директор ТОВ "СУМТЕЛЕНЕРГЕО"
 25.10.2018 року

Д.Г. Васюк



1.2. Реконструкція, модернізації та будівництво теплоенергетичного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Фінансово профілювання за змішаним періодом | | | | | | | | | | | | Висота виконання по черзі року | Висота виконання в 10-11,3 | | | |
|--------|--------------------------------------|---|----------|-------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------|-------|---------|
| | | Річний план | | | теплоенергетика | | | електроенергетика | | | теплоенергетика | | | | | Усього | | |
| | | доходи фінансування | прибуток | амортизація | доходи фінансування | прибуток | амортизація | доходи фінансування | прибуток | амортизація | доходи фінансування | прибуток | амортизація | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 1 | Плата заходи інвестиційної програми | 1 224,00 | | 397,33 | | | 826,67 | | | 323,80 | | | 672,40 | | 996,20 | | 81,39 | -227,80 |
| Усього | | 1 224,00 | 0,00 | 397,33 | 0,00 | 0,00 | 826,67 | 0,00 | 0,00 | 323,80 | 0,00 | 0,00 | 672,40 | 0,00 | 996,20 | 0,00 | 81,39 | -227,80 |

Директор ТОВ "СУМІТЕПЛОЕНЕРГЕТ" _____

25 10 2018 року

Д.Г. Васильєв



10182

10182

4377

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загально-виставного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Основно з'явилася | Відсоток виконання з початку року | Відсоток виконання з початку року | Діагностик | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | електросервіс | | успішсервіс | | електросервіс | | успішсервіс | | електросервіс | | успішсервіс | | | | | | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16.3 | | |
| | | усього | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | доплати | |
| | | | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | фінансування | |
| | | | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | прибуток | |
| | | | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | амортизація | |
| | | | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | усього | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор ТОВ "СУМІТЕЛЛОСЕРВІС"

25.10 2018 року

Д.Г. Басюк

(підпис)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | Фактично профінансовано за звітний стрічок | | | | | | Особливо згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відсоток без ПДВ | | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|--|---------------|----------|-------------|----------|----------|--|-----------------------------------|------------------|--------|----|----|---------|
| | | електросервіс | | теплосервіс | | електросервіс | | теплосервіс | | усього | | | | | | | |
| | | доплатки | прибуток | доплатки | прибуток | доплатки | прибуток | доплатки | прибуток | доплатки | прибуток | доплатки | прибуток | усього | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16.3 |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор ТОВ "СУМІТЕЛСЕРВІС"

25 10 2018 року

А.Г. Васюк


(підпис)



| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Всього | Висновок виконання з початку року | Висновок | | | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|-----------------------------|---|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----|----|----|---------|
| | | електроенергія | | теплоенергія | | електроенергія | | | теплоенергія | | | | | | | | | |
| | | доплати фінансуванн я | прибуток | амортизація | доплати фінансуванн я | прибуток | амортизація | доплати фінансуванн я | прибуток | амортизація | доплати фінансуванн я | прибуток | амортизація | усього | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16.3 |
| Усього | * | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"
25.10 2018 року

Д.Г. Васюк


(підпис)

