



СУМИТЕПЛОЕНЕРГО

ТОВ "Сумитеплоенерго"

Україна, 40022, м. Суми, вул. Друга Залізнична, 10

Ідентифікаційний код: 33698892

т. +38 (0542) 78-75-16, т/ф. 78-66-01

т/ф. 78-18-98, e-mail: zkanc@teko.sumy.ua

Вихідний № 282 від 19.02 2020 р.

На № _____ від _____ 201__ р.

**В Національну комісію,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг України**

*Про надання звіту
щодо виконання Інвестиційної програми
за 12 місяців 2019 року*

У відповідності до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП №2585 від 15.10.2015 року, направляємо Вам звіт щодо виконання Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» за 12 місяців 2019 року.

Додаток: Звіт на 7 арк. в 1 прим.

Директор



Д.Г. Васюнін

Виконавець:
Смертяк С.Ю. 050-407-16-90

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ТОВ "Сумитеплоенерго"			
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	31.12.2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2019 рік

№	Складові інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період							Відсоток виконання з початку року	Вихислення
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія				теплоенергія				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього			
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3				
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання																					
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 155,00	0,00	0,00	363,21	0,00	0,00	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,00				
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	3 510,00	0,00	0,00	1 103,78	0,00	0,00	2 406,22	0,00	0,00	974,6	0,00	0,00	2 119,4	3 094,00	3 094,00	99,81	-416,00				
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд																					
5	Інше																					
Усього		4 665,00	0,00	0,00	1 466,99	0,00	0,00	3 198,01	0,00	0,00	974,6	0,00	0,00	2 119,4	3 094,00	3 094,00	66,32	-1 571,00				

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20 року

Д.Г. Васюнін

(підпис)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія				теплоенергія			усього						
		додає		фінансування	прибуток	амортизація	додає		фінансування	прибуток	амортизація	додає		фінансування	прибуток	амортизація							
		усього	усього				усього	усього				усього	усього					усього	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3					
Усього																							

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20 року

Д.Г. Васюк



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Відсоток виконання з початку року	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Виділення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього				
			доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1.2.1	Модернізація схем автоматики та захисту парового котла ст.№2 з застосуванням сучасних технологій у відповідності з розробленим проектом	1 155,00			363,21			791,79							0,00		0,00	0,00	-1 155,00	
Усього		1 155,00	0,00	0,00	363,21	0,00	0,00	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,00		

Директор ТОВ "СУМИТЕЛДЛОЕНЕРГО"

" " 20__ року

Д.Г. Васюнін



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план								Фактично профінансовано за звітний період								Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідна
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія				теплоенергія						
		доплатові ліквідації	прибутки	амортизації	усього	доплатові ліквідації	прибутки	амортизації	усього	доплатові ліквідації	прибутки	амортизації	усього	доплатові ліквідації	прибутки	амортизації	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
1.1	Модернізація системи зберігання та подачі вугілля паливотранспортного цеху з придбанням грейферного екскаватору	3 100,00			974,85			2 125,15			974,6			2 119,4	3 094,0	3 094,0	99,81	-6,00		
1.2	Модернізація установки подачі живильної води з встановленням сучасного живильного насосу ст.№2	210,00			66,04			143,96							0,00		0,00	-210,00		
1.3	Технічне переоснащення системи золошлаковідведення котлоагрегатів ЦКТИ-87/39 ст.№1,2,3 з заміною змивного насосного агрегату ст. №1	200,00			62,89			137,11							0,00		0,00	-200,00		
Усього		3 510,00	0,00	0,00	1 103,78	0,00	0,00	2 406,22	0,00	0,00	974,6	0,00	0,00	2 119,4	3 094,00	3 094,00	99,81	-416,00		

Директор ТОВ "СУМИТЕЛЛОЕНЕРГО"

* " " 20 року

Д.Г. Васюнін

(підпис)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія							усього	
		доплаткові джерела фінансування		прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування		прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування		прибуток	амортизація					
		4	5			6	7			8	9							10
1	2	3													16	17	18	19=16-3
Усього																		

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

Д.Г. Васонін

* * * 20__ року



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього			усього			усього			усього							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
Усього																		

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20 року

Д.Г. Васьонін

