

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "Сумитеплоенерго"

Прогнозний період

з

01.01.2018

до

30.06.2018

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 6 місяців 2018 року

тис. грн. без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Всього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихилення				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія										
		дохідів	витрат	амортизації	дохідів	витрат	амортизації	дохідів	витрат	амортизації	дохідів	витрат	амортизації								
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	4 998,30	0,00	1 622,51	0,00	3 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,85	1 565,70	165,90	31,32	-3 432,60	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 224,00	0,00	397,33	0,00	826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,20	0,00	81,39	-227,80	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання																				
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд																				
5	Інше																				
Усього		6 222,30	0,00	1 622,51	0,00	3 375,79	0,00	826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,85	2 561,90	165,90	41,17	-3 660,40

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

_____ року

Д.Г. Васюшин



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн. без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Всього	Освоєно згідно з вимогами виконавчих рішень, усього	Відхилення з початку року	19-16-3			
		електроенергії			теплоенергії			електроенергії			теплоенергії									
		доплатки	прибутки	амортизація	доплатки	прибутки	амортизація	доплатки	прибутки	амортизація	доплатки	прибутки	амортизація	доплатки	прибутки	амортизація	16	17	18	
1	Реконструкція комірки ВРП-110кВ з заміною застарілого масляного вимикача на сучасний (елегтовий)	0,00	0,00	1 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,85	1 565,70	165,90	31,32	-3 432,60
	Усього	4 998,30	0,00	1 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,85	1 565,70	165,90	31,32	-3 432,60

Директор ТОВ "СУМІТЕЦЕНЕРГЕО"

_____ року

Д.Г. Васюшин

(підпис)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний обсяг						Фактично профінансовано за звітний період						Всього	Освоєно згідно з вимогами виконаних робіт, усього	Високок виконання з початку року	Відхилення			
		електроенергія		теплоенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		теплоенергія								
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
Усього																				

Директор ТОВ "СУМІТЕЛЕНЕРГО"

20 року

Д.Л. Васюнін



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з планами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія		теплоенергія		амортизація		електроенергія		теплоенергія		амортизація					усього	
		податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	податкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
Усього																		

Директор ТОВ "СУМІТЕЛЛОЕНЕРГІО"

20 року

Д.Г. Васюгин



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Основно згідно з планом виконання з профіт, усього	Виссоток виконання з початку року	Відхилення			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія								
		долаткови фінансуванн	прибуток	амортизація	долаткови фінансуванн	прибуток	амортизація	долаткови фінансуванн	прибуток	амортизація	долаткови фінансуванн	прибуток	амортизація				усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16.3	
Усього																			

Директор ТОВ "СУМИТЕЦЕНЕРГО"

20 року

Д.Г. Васюшин



Противоречиво, поскольку
та сиринено нечитливо
I аргумент
Тонких interest
С.В. Смертин

