



ТОВ "Сумитеплоенерго"
Україна, 40022, м. Суми, вул. Друга Залізнична, 10
Ідентифікаційний код: 33698892
т. +38 (0542) 78-75-16, т/ф. 78-66-01
т/ф. 78-18-98, e-mail: zkanc@teko.sumy.ua

Вихідний № 4484 від 15.10 2019 р.
На № _____ від _____ 201__ р.

**В Національну комісію,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг України**

*Про надання звіту
щодо виконання Інвестиційної програми
за 9 місяців 2019 року*

У відповідності до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП №2585 від 15.10.2015 року, направляємо Вам звіт щодо виконання Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» за 9 місяців 2019 року.

Додаток: Звіт на 7 арк. в 1 прим.

Директор

Д.Г. Васюнін



Виконавець:
Смертьак С.Ю. 050-407-16-90

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ТОВ "Сумитеплоенерго"			
Прогнозний період	з	01.01.2019	до	30.09.2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2019 р.

Річний план																			Фактично профінансовано за звітний період										тис. грн. без ПДВ	
№	Складові інвестиційної програми	усього	електроенергії			теплоенергії			електроенергії			теплоенергії			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення												
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3												
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання																													
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 155,00	0,00	0,00	363,21	0,00	0,00	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,00												
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	3 510,00	0,00	0,00	1 103,78	0,00	0,00	2 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 510,00												
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд																													
5	Інше																													
Усього		4 665,00	0,00	0,00	1 466,99	0,00	0,00	3 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 665,00												

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

22.10.2019 року



Д.Г. Васконін

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
Усього																		

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

22. 10 2019 року

(підпис)

Д.Г. Височин



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво технологічного обладнання

№		Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього		Відсоток виконання з початку року		Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього												
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3									
1.2.1	Модернізація схем автоматики та захисту парового котла ст.№2 з застосуванням сучасних технологій у відповідності з розробленим проектом	1 155,00			363,21			791,79							0,00		0,00	-1 155,00									
Усього		1 155,00	0,00	0,00	363,21	0,00	0,00	791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155,00									

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

22. 10 2019 року

Д.Г. Васюнін



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

Річний план																			Фактично профінансовано за звітний період										тис. грн. без ПДВ	
№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення												
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3												
1.3.1	Модернізація системи зберігання та подачі вугілля паливотранспортного цеху з придбанням грейферного екскаватору	3 100,00			974,85			2 125,15			0,00			0,0	0,0	0,00	0,00	-3 100,00												
1.3.2	Модернізація установки подачі живильної води з встановленням сучасного живильного насосу ст.№2	210,00			66,04			143,96							0,00		0,00	-210,00												
1.3.3	Технічне переснащення системи золошлаковидалення котлоапаратів ЦКСТ-87/39 ст.№1,2,3 з заміною змінного насосного апарату ст. №1	200,00			62,89			137,11							0,00		0,00	-200,00												
Усього		3 510,00	0,00	0,00	1 103,78	0,00	0,00	2 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 510,00												

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

22. 10 2019 року

ДЛ. Височин



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										тис. грн. без ПДВ
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3				
Усього																						

Директор ТОВ "СумиТрансГазУкр": _____

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

22. 10 2019 року



Д.Г. Васюнін

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього	
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
Усього																		

Директор ТОВ "СУМТЕПЛОЕНЕРГО"

-22- 10 20 19 року



Д.Г. Васюнін