

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "Сумитеплоенерго"

Прогнозний період

з

01.01.2017

до

31.12.2017

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2017 рік

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення			
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період									
		усього		електроенергія		теплоенергія		усього		електроенергія		теплоенергія					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання																
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	23 332,1	0,0	11 582,1	3 746,9	0,0	0,0	8 003,1	0,00	12 146,78	3 639,83	0,00	7 734,77	23 521,38	23 888,77	102,4	189,28
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання																
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 200,0	0,0	0,0	382,4	0,0	0,0	817,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-1 200,00
5	Інше																
	Усього	24 532,1	0,0	11 582,1	4 129,3	0,0	0,0	8 820,7	0,00	12 146,78	3 639,83	0,00	7 734,77	23 521,38	23 888,77	97,4	-1 010,72

тис. грн.

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20 року

Д.Г. Васюмін

(підпис)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн. в.

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відсоток виконання з початку року	Вихилення	
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
Усього																			

Директор ТОВ "СУМИТЕЛЛОЕНЕРГО"

" " " 20__ року

(підпис)

Д.Г. Васюнін



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн.

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихилення			
		Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	
доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.2.1	Реконструкція парового котла №1 з переводом на спалення вугілля, в т.ч.:	23 332,1		11 582,1	3 746,9			8 003,1		12 146,78	3 639,83			7 734,77	23 521,38	23 888,77	102,4	189,28
1.2.1.1	Коригування проектно-вишукувальних робіт по переводу парового котла №1 на спалення вугілля	1 580,9			504,1			1 076,8			228,93			486,47	715,40	1 082,79	68,5	-865,50
1.2.1.2	Придбання основного пілоприготувального обладнання парового котла №1 (млин, редуктор, вінцова шестерня)	10 169,1			3 242,8			6 926,3			3 410,90			7 248,30	10 659,20	10 659,20	104,8	490,10
1.2.1.3	Виконання будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт по відмовленню пілосистеми парового котла №1 згідно розробленого проекту	11 582,1		11 582,1						12 146,78					12 146,78	12 146,78	104,9	564,68
	Усього	23 332,1	0,0	11 582,1	3 746,9	0,0	0,0	8 003,1	0,00	12 146,78	3 639,83	0,00	0,00	7 734,77	23 521,38	23 888,77	102,4	189,28

Д.Г. Васонін

(підпис)

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " " 20__ року



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

тис. грн. об.

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Всього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідення 19-16-3		
		Річний план				теплоенергія				електроенергія									
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія							
долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
Усього																			

Д.Г. Васюнін

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " 20__ року

(підпис)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн. без

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період						Вихилена					
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього		Висоток виконання з початку року				
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1.4.1	Реконструкція димових труб висотою 100м та 60м з відновленням внутрішнього захистного шару		1 200,0		382,4			817,6							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
	Усього		1 200,0	0,0	382,4	0,0	0,0	817,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"

" " " 20 року

ДГ. Васонін

(підпис)



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відхилення				
		усього		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього							
		доплаткові джерела фінансування	прибутки	доплаткові джерела фінансування	прибутки	доплаткові джерела фінансування	прибутки	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
Усього																			

тис. грн. без ПДВ

Директор ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
 " " " 20__ року

Д.Г. Васонін


 (підпис)

